

Информация о реализации крупных инвестиционных проектов и инфраструктурного плана стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 № 105-п

### Информация о реализации крупных инвестиционных проектов

№ п/п	Наименование проекта	Стоимость проекта, млн. рублей	Муниципальный район (городской округ), на территории которого реализуется проект	Срок реализации проекта	Объем финансирования за 2024 год, в т.ч. из областного бюджета Новосибирской области (млн рублей)	Результаты реализации проекта в 2024 году
АПК						
1	Строительство молочного завода с производительностью 1150 тонн молока в сутки (общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Академия Молочных Наук»)	20 986	Маслянинский муниципальный округ	2018-2020	3,1 (без НДС)	Является получателем государственной поддержки в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 12.02.2019 № 44-рп (ред. от 13.08.2024 № 417-рп). Проект на инвестиционной фазе. Проводились строительные работы на всех производственных участках.
4	Строительство птицефабрики по производству мяса уток производственной мощностью 18 тыс. тонн мяса в год в с. Улыбино Искитимского района Новосибирской области (общество с ограниченной ответственностью Птицефабрика «Улыбино»)	4 272	Искитимский район	2017-2023	1132,0 (с НДС)	Срок реализации проекта продлен до конца 2025 года. Увеличена стоимость проекта до 6926 млн. руб. С 2019 года осуществляется выпуск продукции. По итогам 2024 года: готовность инвестиционного проекта – 99%; запущено в производство все 30 корпусов, выпуск готовой продукции составляет 17 тыс. тонн в год. Выход на проектную мощность запланирован до конца 2025 г.
18	Строительство нового убойно-перерабатывающего завода	450	Коченевский район	2023-2025	-	Проект не реализуется. Инвестор находится в сложном финансовом положении.

	Коченево (закрытое акционерное общество «Коченевская птицефабрика»)					Арбитражным судом рассматривается заявление о признании его банкротом.
19	Модернизация производственных цехов (общество с ограниченной ответственностью «Фаворит»)	360	Чулымский район	2020-2025	-	Инвестор отказался от планов по модернизации в текущем периоде.
Промышленность						
22	Промышленное производство полупроводниковых гетероструктур на основе арсенида галлия и полупроводниковых приборов на их основе (акционерное общество «Экран-оптические системы»)	2 814	г. Новосибирск	2019-2024	-	По инициативе инвестора проект приостановлен на неопределенный срок. Являлся получателем государственной поддержки в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 12.02.2019 № 47-рп. Государственная поддержка прекращена распоряжением Правительства Новосибирской области от 29.08.2022 № 544-рп.
26	Расширение производства с целью выпуска лекарственных средств и субстанций (акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»)	1 370	г. Новосибирск	2015-2021	3 500,0	Срок реализации проекта продлен. В первом полугодии 2024 года построен цех № 8 по производству жидких лекарственных средств в стеклянных ампулах. В связи с задержкой, вызванной отказом Госстройнадзора выдать акт по вводу сооружения в эксплуатацию, цех №8 планируется запустить в 3-м квартале 2025 года. В 2024 году введено в производство 29 новых наименований лекарственных препаратов. Началась работа по получению регистрационных удостоверений и выводу продукции на рынки Республики Казахстан и Республики Узбекистан.
27	Запуск завода по производству бумаги и гофроупаковки в п.	1 332	Новосибирский район	2017-2020	178,9	В 2018 году была запущена первая очередь проекта по производству гофроупаковки, в

	Красный Яр Новосибирской области (акционерное общество «Новосибирский КБК»)					2020 году запущена вторая очередь по производству бумаги для гофрирования. Реализация третьей очереди проекта по дополнительному оснащению гофропроизводства современным технологическим оборудованием, позволяющим расширить ассортимент выпускаемой продукции, завершена в 2022 году. Является получателем государственной поддержки в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 12.02.2019 № 45-рп (в ред. 10.03.2022 № 78-рп, 14.10.2023 № 720-рп).
29	Развитие грузового портового района Ташара, создание речного порта (1 этап – восстановление железнодорожной ветки и портовой инфраструктуры)	1150 (Полный объем капиталовложений будет определен на последующих стадиях)	Мошковский район	2019-2024	-	Реализация проекта приостановлена.
40	Модернизация кузнечно-прессового цеха (общество с ограниченной ответственностью Сервисный металлоцентр «Стиллайн»)	439	г. Новосибирск	2019-2024	-	Реализация проекта прекращена в связи с банкротством предприятия.
Туризм						
49	Создание парка Заповедный лес в г. Новосибирске (акционерное общество «ТРАНСЕРВИС»)	10 055	г. Новосибирск	2019-2029	-	Инвестиционный проект был рассмотрен на Совете по инвестициям в 2016 году. Реализация проекта приостановлена инвестором на неопределенный срок.
50	Проект создания всесезонного семейного парка туризма, спорта	2 400	Маслянинский район	2019-2026	-	Реализация проекта приостановлена инвестором.

	и отдыха «Салаир» вблизи с. Березово Маслянинского района Новосибирской области					
51	«Сибирский бальнеологический кластер»	463	Краснозерский район Доволенский район	2016-2022	АО «Санаторий «Доволенский» - 15,6 млн. руб. АО «Санаторий «Краснозерский» - 4,4 млн. руб.	<p>Проект реализован в 2024 году. АО «Санаторий «Доволенский»: инвестиционный проект в стадии реализации. Завершено капитальное строительство, проведены отделочные работы здания лечебно-диагностического корпуса, ремонт и реконструкция 1 корпуса, ведется строительство дороги, завершены монтаж фильтра обезжелезивания воды и наружные отделочные работы здания лечебницы. Инвестору предоставлена государственная поддержка в форме налоговых льгот и субсидий в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 27.03.2018 № 108-рп (ред. от 10.03.2022 № 81-рп).</p> <p>АО «Санаторий «Краснозерский»: инвестиционный проект находится на эксплуатационной стадии. В соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 17.05.2016 № 128-рп (ред. от 19.12.2017 № 474-рп, от 16.12.2019 № 488-рп, от 28.09.2021 № 468-рп) определена государственная поддержка. Государственная поддержка прекращена распоряжением Правительства Новосибирской области от 03.12.2024 № 626-рп.</p>

№ п/ п	Наименование проекта	Стоимость проекта, млн. рублей	Муниципальный район (городской округ), на территории которого реализуется проект	Срок реализации проекта	Объем финансирования за 2024 год, в т.ч. из областного бюджета Новосибирской области (млн. рублей)	Результаты по реализации проекта в 2024 году.
	Транспортная и дорожная инфраструктура					
1	Строительство Новосибирского метрополитена	88 800	г. Новосибирск	2020-2030	0	В 2024 году мэрией города Новосибирска продолжалась работа по реализации мероприятий в части получения заключения ФГУ «Главгосэкспертиза России» положительного заключения на актуализированную ПСД по объекту «Строительство станции «Спортивная» Новосибирского метрополитена». Также мэрией города Новосибирска проводилась работа по реализации мероприятий, направленных на дальнейшее развития Новосибирского метрополитена в части разработки новой проектно-сметной документации на продление Дзержинской линии Новосибирского метрополитена.
2	Строительство и эксплуатация на платной основе мостового перехода через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска	40 407	г. Новосибирск	2018-2022	1 571,83 в том числе - ФБ – 707,83 - ОБ – 29,49 - ВБ – 834,51	В 2024 году Концессионером завершены основные работы по сооружению мостового перехода: - возведено 18 из 18 опор мостового перехода, завершён монтаж вантовой системы и всех пролетных строений с устройством мостового полотна, проведены предпусковые обследования и испытания, выполнены работы по эстакаде основного хода, - возведено 24 из 24 опор эстакады основного хода, завершён монтаж всех пролетных строений с устройством мостового полотна, - возведено 4 из 4

						<p>опор и подпорной стенки съезда С1 левобережной транспортной развязки,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- возведено 7 из 7 опор и подпорной стенки съезда С2, завершён монтаж всех пролетных строений с устройство мостового полотна,</li> <li>- возведено 7 из 7 опор съезда С3 и завершены работы по монтажу пролетного строения,</li> <li>- возведено 6 из 6 опор съезда С6.2 и завершены работы по монтажу пролетного строения,</li> <li>- возведено 6 из 6 опор и двух подпорных стен съезда С7 и завершены работы по монтажу пролетного строения,</li> <li>- возведено 15 из 15 опор и двух подпорных стен (1 стена – 100%, 2 стена – 95%) съезда С8 и завершены работы по монтажу пролетного строения, на путепроводе тоннельного типа основного хода завершены работы по сооружению монолитной обделки и подпорным стенам путепровода и частично выполнены работы по дорожной одежде для запуска движения строительной техники (50%).</li> </ul> <p>Смонтированы надземный пешеходный переход №1. Запущены во временную эксплуатацию дорожные съезды С1, С2, С3 правобережной транспортной развязки и С4, С5, С22 левобережной транспортной развязки.</p> <p>Коэффициент технической готовности по состоянию на 31.12.2024 составил 73,11%, пешеходный переход №4, №2, частично (70%) надземный.</p>
3	Реконструкция аэропортового комплекса Толмачево (в том числе за счет средств, полученных в рамках реализации федерального проекта	30 057	г. Обь	2019-2030	2 954,9 (в том числе 2 954,9 – ФБ)	<p>С 2023 года в рамках исполнения государственного контракта, заключенного между ФКУ «Ространсmodernизация» и АО «Новосибирскавтодор», за счет средств федерального бюджета продолжается частичная реализация мероприятий второй очереди по объекту «Реконструкция аэропортового</p>

	«Развитие региональных аэропортов и маршрутов»)					комплекса «Толмачево» (г. Новосибирск). Цена данного контракта составляет 4,95 млрд рублей, в том числе: 2023 год – 0,52 млрд. рублей; 2024 год – 2,31 млрд. рублей; 2025 год – 0,0 рублей; 2026 год – 0,0 рублей; 2027 год – 2,12 млрд. рублей.
4	«Скоростная магистраль непрерывного движения «Юго-Западный транзит»	30 000	Новосибирская область	2020-2023	145,74 - ОБ	Заключен государственный контракт на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Строительство автомобильной дороги Южный транзит от автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» до автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» через реку Обь в г. Новосибирске». Левобережная часть этап 1, этап 2. от 04.12.2023 № 0851200000623008064 на сумму – 385 840,13 тыс. рублей. Срок выполнения работ декабрь 2025 г.
7	«Магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до городской черты в направлении Бийск-Ташанта. Транспортная развязка по Старому шоссе на пересечении с ул. Одоевского в Первомайском районе г. Новосибирска»	4 400	г. Новосибирск	2019-2023	-	В 2021 году заключен муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке проектной документации и выполнение инженерных изысканий между МКУ «УДС» г. Новосибирска и ОАО «Сибгипротранс». Завершение работ по проектированию запланировано до конца 2025 года. Срок реализации проекта продлен: 2026-2029 гг.
9	«Магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до городской черты в направлении Бийск-Ташанта. Транспортная развязка на пересечении ул. Большевистской и ул.	2 200	г. Новосибирск	2019-2022	-	Заключение муниципального контракта на разработку проектной документации и выполнение инженерных изысканий запланировано в 2025 году. Завершение работ по проектированию запланировано в 2027 году. Срок реализации проекта продлен: 2028-2030 гг.

	Восход на въезде на Октябрьский мост в г. Новосибирске»					
11	Строительство автомобильной дороги «Обход с. Сарапулка» с мостом ч/р Иня в Мошковском и Тогучинском районах Новосибирской области	1 700	Мошковский район, Тогучинский район	2019-2022	-	По объекту подготовлена проектная и рабочая документация. Утвержден проект планировки территории. Источники финансирования не подтверждены. Срок реализации проекта продлен: 2027-2030 гг.
Логистика						
16	Строительство центра торговли и переработки сельхозпродукции (оптово-распределительного центра) на территории Промышленно-логистического парка (общество с ограниченной ответственностью «РусАгроМаркет-Новосибирск»)	6 926	Новосибирский район	2018-2019	2,3 (9 мес. 2024 г)	Срок реализации проекта продлен. Во 2-м квартале 2023 года введен в эксплуатацию корпус, оснащенный холодильным оборудованием. 27.12.2024 получено разрешение на ввод в эксплуатацию мультитемпературного склада № 3Б, 3 этап строительства. Фактическая стоимость проекта I очереди - 10 238. Проект введен в эксплуатацию в марте 2021 года. Инвестиционный проект в стадии окупаемости. Являлся получателем государственной поддержки в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.12.2016 № 472-рп (в ред. от 16.12.2019 № 489-рп). Государственная поддержка прекращена распоряжением Правительства Новосибирской области от 17.12.2024 № 663-рп.
18	Создание Промышленно-логистического парка «Восточный» (акционерное общество «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк Восточный»)	920	Новосибирский район	2017-2021	-	Реализуется, инвестиционная фаза. В декабре 2021 года на территории ПЛП «Восточный» состоялся официальный запуск «Терминала Восточный». Проект «Терминал Восточный» предусматривает создание складских комплексов класса «А» и «В», контейнерных площадок для крупнотоннажных контейнеров, стоянок грузового автотранспорта, гаражных боксов и административно-бытовых зданий и предусматривает возможность



						<p>обрабатывать 28 тысяч TEU (порожных контейнеров) в год. Одной из компаний-резидентов парка, получивших разрешение на строительство к 2022 году, является группа компаний «Максима Логистик». Для реализации проекта на территории Новосибирской области была создана компания «ТЕРМИНАЛ ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА». Проект предусматривает создание контейнерного терминала мощностью единовременного хранения 5 тысяч TEU.</p> <p>В 2023 году построен и введен в эксплуатацию участок подъездной дороги к территории парка. Начаты проектные работы по обеспечению парка водоснабжением, газоснабжением.</p> <p>Введены в эксплуатацию инвестиционные проекты:</p> <p>ИП Голомидов Е.О., ИП Грабовий К.Н.</p>
19	Развитие грузового портового района Ташара, создание речного порта (1 этап — восстановление железнодорожной ветки и портовой инфраструктуры)	1150 (Полный объем капиталовложений будет определен на последующих стадиях)	Мошковский район	2019-2024	-	Информация приведена в п. 29 о реализации крупных инвестиционных проектов.
Физическая культура и спорт						
20	Строительство многофункциональной ледовой арены и инфраструктурное развитие прилегающей территории по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске	18 410,287	г. Новосибирск	2019-2023	1,2 - ОБ	<p>Создание крупнейшего спортивного объекта на территории Новосибирской области.</p> <p>30.12.2022 введен в эксплуатацию 1 этап (Общая площадь зданий и сооружений 1-го этапа — 73 604,10 кв. м), 09.06.2023 введен в эксплуатацию 2 этап, 27.12.2023 введен в эксплуатацию 3 этап. В 2024 году оплачены услуги по авторскому надзору.</p>

Здравоохранение						
23	Строительство онкологического центра Новосибирской области	21 200	г. Новосибирск	2020-2024	-	В рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» планируется строительство областного онкологического диспансера в рамках государственно-частного партнерства. В министерство экономического развития Новосибирской области 27.05.2021 была подана частная концессионная инициатива ООО «МИГ Новосибирск» в отношении создания онкологического центра в городе Новосибирске и его последующей эксплуатации для оказания медицинской помощи, в том числе в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в Новосибирской области. 21.06.2021 министерством экономического развития Новосибирской области издан приказ о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях. По настоящее время с инициатором проекта ведутся переговоры по условиям предлагаемого концессионного соглашения.
24	Строительство на территории г. Новосибирска медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (строительство поликлиник)	7 600	г. Новосибирск	2019-2021	2 520 (в том числе 325,5 – ОБ)	Соглашение о государственно-частном партнерстве (ГЧП) подписано 15.02.2019. В 2024 году введены в эксплуатацию городские клинические поликлиники (ГКП) № 7 и № 2. Остальные элементы соглашения находятся на инвестиционной фазе.
27	Реконструкция государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области	792	Колыванский район	2019-2021	477,2 – ОБ	В 2024 году завершена реконструкция государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Колыванская центральная районная больница».

	«Колыванская центральная районная больница»					Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2025 году. Кроме того, в 2024 году введено в эксплуатацию здание поликлиники ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ».
28	Реконструкция больничного комплекса «Детской туберкулезной больницы» – филиала государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Государственная областная Новосибирская клиническая туберкулезная больница» (п. Мочище)	533	Новосибирский район	2019-2021	11,7 – ОБ	В 2024 году осуществлялась разработка проектно-сметной документации на реконструкцию больничного комплекса «Детской туберкулезной больницы» - филиала государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Государственная областная Новосибирская клиническая туберкулезная больница» (п. Мочище). Выполнен демонтаж здания лечебного корпуса «Детской туберкулезной больницы».
29	Завершение строительства лечебного корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница № 34»	450	г. Новосибирск	2019-2021	2,95 – ОБ	Строительство операционно-реанимационного корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница № 34» (ул. Титова, 18) завершено в 2023 году. В 2024 году проведен окончательный расчет по государственному контракту за подключение к системе теплоснабжения.
31	Создание (проектирование, строительство) и реконструкция объекта здравоохранения в Советском районе города Новосибирска и его последующего использования (эксплуатации) для оказания первичной	250	г. Новосибирск	2018-2020	-	Соглашение о ГЧП подписано 14.12.2021, проект находился в инвестиционной фазе. Положительное заключение государственной экспертизы в отношении проектной документации было получено 06.10.2023. В 2024 году по поликлинике в микрорайоне Обь ГЭС Советского района города Новосибирска разработана проектная документация, и получено положительное заключение ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза».

	медико-санитарной помощи (проект находится на начальной стадии реализации)					Публичным партнером 13.11.2023 было направлено уведомление о расторжении соглашения. На текущий момент стороны находятся в споре относительно размера компенсации при прекращении.
Образование						
33	Проведение капитального ремонта, реконструкции, строительства зданий общеобразовательных организаций (22 общеобразовательные организации), в том числе:	7 309	Новосибирская область	2018-2020	5 963,7 (в т.ч. 5 211,9 – ОБ)	Реализация проекта продолжена. В 2024 году проводились мероприятия по реконструкции и строительству 15 общеобразовательных организаций. Введены в эксплуатацию 4 школы на 2475 мест.
	- строительство объекта «Школа в п. Элитный Новосибирского муниципального района»	1 096,60	Новосибирский муниципальный район	2023-2024	692,83 (в т.ч. 556,72 – ОБ)	Введена в эксплуатацию школа на 550 мест.
	- строительство объекта «Школа в с. Толмачево Новосибирского муниципального района»	1 338,16	Новосибирский муниципальный район	2023-2024	973,75 – ОБ	Введена в эксплуатацию школа на 550 мест.
	- строительство объекта «Школа в с. Марусино Новосибирского муниципального района»	1 301,58	Новосибирский муниципальный район	2023-2024	650,70 – ОБ	Введена в эксплуатацию школа на 550 мест.
	- реконструкция объекта «Школа по ул. Авиастроителей, д. 16 в Дзержинском районе города Новосибирска»	627,36	г. Новосибирск	2023-2024	764,31 – ОБ	Введена в эксплуатацию школа на 825 мест.
	- строительство объекта «Школа по ул. Тургенева, 84 в Октябрьском г. Новосибирска»	1 720,53	г. Новосибирск	2022-2024	848,13 (в т.ч. 349,95 – ОБ)	Введена в эксплуатацию школа с бассейном на 975 мест (2 этап).
34	Строительство, реконструкция и ремонт	1 830	Новосибирская область	2018-2020	29,4 – ОБ	Реализация проекта продолжена.

	зданий образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования (16 детских садов)					В 2024 году проводились мероприятия по строительству 2 детских садов. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован в 2025 году.
Культура						
35	Реконструкция Новосибирского государственного музыкального театра	8 500	г. Новосибирск	2022 - 2025	-	В связи с отсутствием бюджетного финансирования реконструкция перенесена на 2028-2030 годы.
36	Строительство здания Новосибирской областной научной библиотеки	4 500	г. Новосибирск	2023 - 2026	-	В связи с отсутствием бюджетного финансирования строительство перенесено на 2027-2030 годы.
37	Строительство здания Новосибирского государственного театрального института	3 500	г. Новосибирск	2024 - 2027	-	В 2022 году для Новосибирского государственного театрального института приобретен объект недвижимого имущества – нежилое помещение по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 171/4.
38	Создание творческого кластера на территории Военного городка, расположенного в Октябрьском районе г. Новосибирска	3 500	г. Новосибирск	2023 - 2025	-	В связи с отсутствием бюджетного финансирования создание кластера перенесено на 2027-2030 годы.
39	Реконструкция Новосибирского театра «Старый дом»	1 500	г. Новосибирск	2023 - 2025	-	В связи с отсутствием бюджетного финансирования реконструкция перенесена на 2027-2030 годы.
41	Реализация комплексных планов развития исторических поселений в р.п. Колывань, г. Куйбышев, р.п. Сузун, включающих ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия, регенерацию	250	Колыванский, Куйбышевский, Сузунский районы	2019-2030	-	Проведены ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия, регенерация среды и благоустройство центров исторических поселений в рамках реализации комплексных планов развития исторических поселений. В р.п. Колывань, г. Куйбышев, р.п. Сузун в 2024 году не проводились в связи с тем, что указанные населенные пункты не включены в перечень исторических поселений Новосибирской области.

	среды и благоустройство центров исторических поселений					По состоянию на отчетный период разработана научно-проектная документация по включению г. Куйбышева, р.п. Колывань и р.п. Сузун в перечень исторических поселений
42	Строительство здания Детской школы искусств с историко-краеведческим музеем в с. Кочки Кочковского района Новосибирской области	240	Кочковский район	2020 - 2022	0,8 - ОБ	В связи с отсутствием бюджетного финансирования реконструкция перенесена на 2024-2028 годы. В 2024 году проводились работы по внесению изменений в проектную и рабочую документацию. 09.09.2024 получено положительное заключение экспертизы государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области».
43	Строительство Культурно-досугового центра в к.п. Озеро-Карачи Озеро-Карачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области	222	Чановский район	2021 - 2023	91,5 – ОБ	Завершены работы по строительству объекта. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 16.10.2024.
44	Строительство здания Детской школы искусств в г. Чулым Чулымского района	200	Чулымский район	2022 - 2024	21,04 – ОБ	В 2024 году выполнены плановые строительные работы. Ввод объекта запланирован на 2028 год.
ЖКХ						
46	Строительство подстанции 220 кВ для электроснабжения Промышленно-логистического парка Новосибирской области	1600	Новосибирский район	2022-2025	236	В 2024 году осуществлялись строительно-монтажные работы (СМР) в рамках контракта по графику выполнения СМР
47	Создание инфраструктуры ТОСЭР «Горный»	1 000	Тогучинский район	2020-2022	59,57 (в т.ч. 59,16 млн рублей - ОБ)	Для реализации инвестиционных проектов резидентов ТОСЭР «Горный» отсутствуют инфраструктурные ограничения.
48	Создание и эксплуатация системы коммунальной инфраструктуры – объекта,	600	Татарский район	2019-2021	-	Проект находится в прединвестиционной стадии. Концессионное соглашение в отношении создания и эксплуатации межрайонного комплекса –

	используемого для обработки, обезвреживания и захоронения ТКО, расположенного вблизи г. Татарска и предназначенного для Татарского, Усть-Таркского, Венгеровского и Чановского районов Новосибирской области					полигона с мусоросортировочной линией, город Татарск Татарского района Новосибирской области было заключено 29.12.2023.
49	Создание и эксплуатация системы коммунальной инфраструктуры – объекта, используемого для обработки, обезвреживания и захоронения ТКО, расположенного вблизи г. Барабинска и предназначенного для городов Барабинск, Куйбышев, Барабинского, Куйбышевского и Здвинского районов Новосибирской области	600	Барабинский район	2019-2021	-	Проект находится в прединвестиционной стадии. Концессионное соглашение в отношении создания и эксплуатации межрайонного комплекса – полигона с мусоросортировочной линией, город Куйбышев Куйбышевского района Новосибирской области было заключено 09.04.2024.
50	Создание и эксплуатация системы коммунальной инфраструктуры – объекта, используемого для обработки, обезвреживания и захоронения ТКО, расположенного вблизи г. Тогучина и предназначенного для города Тогучина и	600	Тогучинский район	2019-2021	-	Проект находится в прединвестиционной стадии. Концессионное соглашение в отношении создания и эксплуатации комплексного районного полигона с мусоросортировочной линией в Тогучинском районе Новосибирской области было заключено 29.12.2023.

	населенных пунктов Тогучинского Новосибирской области					
51	Создание инфраструктуры ТОСЭР «Линево»	500	Искитимский район	2018-2020	154,76 (в т.ч. 149,95 млн. рублей – ОБ)	Для реализации инвестиционных проектов резидентов ТОСЭР «Линево» отсутствуют инфраструктурные ограничения.
Городская среда						
52	Масштабный инвестиционный проект по созданию комплексной парковой зоны «Верх- Тулинский» на территории Новосибирского района Новосибирской области (общество с ограниченной ответственностью «Лидер Инвест Групп»)	14 556	Новосибирский район	2019-2026	196,49 (ОБ)	В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 19.10.2021 № 1704 за счет финансирования в 2022- 2024 годах из областного бюджета Новосибирской области будут построены объекты инфраструктуры с. Верх-Тула Верх-Туллинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (системы водоотведения) общей стоимостью 627,93 млн. рублей.
53	Строительство 2-ой очереди микрорайона «Пригородный простор» в с. Толмачево Новосибирского района Новосибирской области	5 400	Новосибирский район	2018-2029	-	В 2024 году введено в эксплуатацию 1 многоквартирный дом и 42 жилых дома блокированной застройки общей площадью 6820,1 кв. м. Детский сад (II этап строительства) находится на стадии строительства (заложен фундамент).
Энергетика						
58	Строительство ПС 110 кВ Залив	370	г. Бердск	2021	302,7	Ввод в эксплуатацию – II квартал 2024 года.

Применяемые сокращения:

АПК – агропромышленный комплекс;

в т.ч. – в том числе;

г. – город;

ГБУ НСО – государственное бюджетное учреждение Новосибирской области;

ГБУЗ НСО – государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области;

ГЭС – гидроэлектростанция;



ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

кВ – киловольт;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

п. – поселок;

ПС – подстанция электрическая;

ПСД – проектно-сметная документация;

р. – река;

р. п. – рабочий поселок;

с. – село;

ТКО – твердые коммунальные отходы;

ТОСЭР – территория опережающего социально-экономического развития;

тыс. – тысяч;

ул. – улица;

ФБ – федеральный бюджет;

ч/р – через реку.